



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi - Melacrino - Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Prop. N. 121/25

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 1298 DEL 30 OTT. 2025

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della Legge della Regione Calabria del 7 agosto 2002, n. 29 e s.m.i., della legge della Regione Calabria del 19/3/2004, n. 11, della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 17.2.2025 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 17/2/2025.

OGGETTO:

Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". CIG 8752111679. Approvazione Stato Finale e Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del seguente atto.

Il RUP
(Ing. Francesco Giovinazzo)

[Signature]

Il Dirigente UOS G.A.T.E.S.
(Ing. Pietrangelo Tringali)

[Signature]

Il Direttore della U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo G. Fera)

[Signature]

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, da cui scaturisce una spesa complessiva di € 459.821,44 che trova copertura sul quadro economico dell'intervento, aggiornato ed approvato con Delibera del C.S. n. 425 del 05/06/2023, attesta la regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento

[Signature]

Il Dirigente

Del. n. 381/2023

Del. n. 38/2025

Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

[Signature]

FAVOREVOLE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
(Dott. Francesco Araniti)

[Signature]

FAVOREVOLE

DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dr. Salvatore Maria Costarella)

[Signature]



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che:

- con Determinazione del Direttore dell'UOC P.E.G.L. n. 1 del 03/01/2018 il G.O.M. "Bianchi Melacrino Morelli" ha aderito alla Convenzione CONSIP S.p.A. per l'affidamento del "Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2", di seguito denominato "MIES 2", presso il G.O.M., ed è stato affidato al R.T.I. Manutencoop Facility Management S.p.A. (oggi Teckal S.p.A.) - Miecì S.p.A. (oggi Renovit P.S. S.p.A.) per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 01/02/2018 e quindi fino al 31/01/2023;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 02/05/2018 è stato nominato come RUP del MIES 2, il dott. Francesco Ferrara;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 324 del 12/06/2018 è stato nominato come DEC del MIES 2, il Geom. Antonio Paleologo;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 287 del 07/05/2021, è stato approvato l'intervento (costituito dal progetto aggiornato e dalla relativa offerta economica presentata dalla società Miecì S.p.A. con nota prot. n. M154/2021 del 20/04/2021, Prev. 003-Prot, 107/2021 del 20/04/2021) ed affidati, ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, alla stessa Miecì S.p.A. (mandante del R.T.I. affidatario del Contratto principale), i lavori di "Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli"", che prevedevano un quadro economico di intervento di importo complessivo pari ad € 1.723.826,80;
- con Verbale del 8/6/2021 sono stati consegnati i lavori dell'intervento di che trattasi alla società Miecì S.p.A. (oggi Renovit P.S. S.p.A.), e con lo stesso verbale si è stabilito che dalla data di consegna (8/6/2021) decorreva il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito con il verbale stesso in giorni 266 (duecentosessantasei) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è stata fissata al giorno 1 marzo 2022;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 629 del 29/09/2021, è stato nominato l'ing. Domenico Sapia quale collaudatore dell'intervento di che trattasi, per il cui onorario (IVA ed Inarcassa inclusi) è stata impegnata con la stessa delibera la spesa di € 16.177,82;
- con Determinazione del Direttore dell'UOC G.T.P. n. 83 del 19/01/2022 è stata liquidata la fattura n. G1 698 del 31/08/2021 della società Miecì SpA di € 344.765,36 IVA inclusa, a titolo di pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo del contratto;
- con Deliberazione del Direttore Sanitario f.f. n. 286 del 8/04/2022 è stata concessa alla società Miecì SpA una proroga di giorni-60 (sessanta) naturali e consecutivi e che, per effetto del maggior tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è stato fissato al 30 aprile 2022;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 443 del 24/06/2022 è stato nominato come nuovo RUP del MIES 2 e dell'intervento, l'Ing. Francesco Giovinazzo;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 624 del 30/09/2022 sono stati nominati come nuovo RUP del MIES 2 e dell'intervento l'Ing. Pietrangelo Tringali, e come nuovo DEC del MIES 2 e DL dell'intervento, l'Ing. Francesco Giovinazzo;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 425 del 05/06/2023 è stata approvata l'offerta relativa ai lavori integrativi per l'allaccio della cabina elettrica MT alla rete esterna ENEL, proposta dalla società Miecì SpA con nota trasmessa via pec ed acquisita al prot. n. 24513 del 28/09/2022 (Prev. 23 - Prot. 444/2022), che ha comportato sui lavori una maggiore spesa di € 76.072,55 oltre IVA (€ 92.808,51 IVA Inclusa);
- con la medesima delibera n. 425/23 è stato approvato il nuovo quadro economico d'intervento di importo complessivo pari ad € 1.866.157,25;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 441 del 08/06/2023 sono stati nominati come nuovo RUP del MIES 2 e dell'intervento l'Ing. Francesco Giovinazzo, e come nuovo DEC del MIES 2 e DL dell'intervento, l'Ing. Maurizio Rocco Laganà;
- con Verbale del 18/03/2025 il Direttore dei Lavori ha accertato la conclusione dei lavori a quella data, salvo alcune lavorazioni di piccola entità che si sono concluse in data 30/05/2025, come risulta dal relativo verbale di accertamento del 30/05/2025;
- con verbale del 01/04/2025, nelle more del perfezionamento degli atti per l'emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, si è provveduto alla presa in consegna anticipata dell'impianto di depurazione del P.O. Morelli;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1037 del 16/09/2025 è stato incaricato come nuovo DEC del MIES 2 e DL dell'intervento, l'Ing. Pasquale Borgese;



Vista:

- la Delibera del C.S. n. 425 del 05/06/2023 con la quale è stato aggiornato ed approvato il nuovo quadro economico dell'intervento di importo complessivo pari ad € 1.866.157,25, così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli")		
Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)		
A1a)	Importo lavori a listino affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	2.469.604,51 €
A1b)	Importo lavori a listino Prev. 23 - Prot. 444/2022	85.805,45 €
A1)	Totale importo lavori a listino (A1a+A1b)	2.555.409,96 €
A2a)	Sconto di gara Convenzione Consip lavori affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	- 1.234.802,26 €
A2b)	Sconto di gara Convenzione Consip lavori Prev. 23 - Prot. 444/2022	- 41.668,41 €
A2)	Totale sconto di gara Convenzione Consip (A2a+A2b)	- 1.276.470,67 €
A3)	Totale importo ridotto dello sconto di gara Convenzione Consip (A1-A2)	1.278.939,29 €
A4)	Oneri di sicurezza lavori affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	23.493,36 €
A5)	Oneri di sicurezza lavori Prev. 23 - Prot. 444/2022	5.508,00 €
A6)	Importo totale dei lavori compresa sicurezza (A3+ A4+A5)	1.307.940,65 €
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1)	IVA su lavori e sicurezza (22% di A6)	287.746,94 €
B2)	spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva	125.429,75 €
B3)	spese tecniche relazione geotecnica e sismica	4.000,00 €
B4)	spese tecniche indagini specialistiche e prove in situ	2.500,00 €
B5)	indagini chimiche acque reflue prot. n. 95/2020 del 09/03/2020	22.747,41 €
B6)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	29.024,55 €
B7)	IVA su indagini analisi chimiche acque reflue (22% di B5)	5.004,43 €
B8)	Incarico collaudatore (onorario, oneri previdenziali ed IVA al 22%)	16.177,82 €
B9)	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	33.344,11 €
B10)	Costi allaccio cabina MT da parte di Enel non soggetti a ribasso (IVA Inclusa)	32.241,59 €
B11)	Totale somme a disposizione (B1: B10)	558.216,60 €
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A6+B11		1.866.157,25 €

Visti, inoltre:

- il Verbale di ultimazione lavori, redatto dalla Direzione Lavori in data 18/03/2025, acquisito al prot. n. 9948 del 19/03/2025 ;
- il Verbale di accertamento finale dei lavori di piccola entità, redatto dalla Direzione Lavori in data 30/05/2025, acquisito al prot. n. 19197 del 04/06/2025;
- lo Stato Finale, redatto dalla Direzione lavori in data 12/06/2025 ed acquisito al prot. n. 23603 del 08/07/2025;
- la Relazione sul conto finale, redatta dalla Direzione lavori in data 08/07/2025 ed acquisito al prot. n. 23603 del 08/07/2025;
- il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, redatto dall'Ing. Domenico Sapia in data 03/10/2025 ed acquisito al prot. n. 33330 del 10/10/2025;
- l'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/10 per la parte ancora applicabile;

Considerato che:

- al momento della sottoscrizione degli atti contabili finali l'impresa esecutrice Renovit P.S. S.p.A. (già Miecì S.p.A.) ha apposto una riserva in merito alla contabilizzazione delle penali applicate, poi esplicitata con una nota, acquisita al prot. GOM n. 21382 del 20.06.2025, con la quale ha chiesto la disapplicazione per intero della penale;
- con nota prot. n. 32337 del 02/10/2025, il RUP, ai sensi dell'art. 205, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2026, acquisite le relazioni riservate del D.L. e del Collaudatore, ha formulato una proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, concedendo alle parti un termine di 45 giorni per l'accettazione della proposta;
- l'impresa esecutrice ha, altresì, sottoscritto con riserva il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, redatto dall'Ing. Domenico Sapia in data 03/10/2025 ed acquisito al prot. n. 33330 del 10/10/2025, senza poi esplicitare la riserva;
- il suddetto Certificato di collaudo ha confermato gli importi riportati dal Direttore dei Lavori sullo Stato finale, incluso il credito netto da liquidare all'impresa;
- nelle more che si concluda l'accordo bonario per la definizione delle riserve apposte sui suddetti atti contabili, al fine di poter liquidare il credito maturato dall'impresa, si ritiene di poter

all'approvazione dello Stato finale dell'intervento e del relativo Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo;

Atteso che:

- l'impresa esecutrice è tenuta a rispondere, per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;

Ritenuto:

- che è possibile procedere all'approvazione dello Stato finale, per come redatto dalla Direzione Lavori in data 12/06/2025 ed acquisito al prot. n. 23603 del 08/07/2025, relativamente alla "Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". CIG 8752111679", dal quale si evince un credito residuo, al netto della ritenuta infortuni 0,5%, alla ditta appaltatrice dei lavori Renovit P.S. S.p.A. (già Miecì S.p.A.), pari ad € 216.400,09 oltre IVA;
- che è dovuta all'impresa la restituzione della ritenuta infortuni 0,5% di importo pari ad € 6.325,00 oltre IVA;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 287 del 07/05/2021, è stata approvata l'offerta economica presentata dalla società Miecì S.p.A. con nota prot. n. M154/2021 del 20/04/2021, Prev. 003-Prot, 107/2021 del 20/04/2021, che prevedeva il rimborso per le seguenti attività eseguite dalla ditta appaltatrice, come spese (importi IVA esclusa) non soggette a ribasso:
 - 1) Progettazione definitiva/esecutiva assistenza acquisto forniture € 125.429,75
 - 2) Relazione geotecnica e sismica € 4.000,00
 - 3) Indagini specialistiche e prove in situ € 2.500,00
 - 4) Indagini analisi chimiche acque reflue prev. 95/2020 € 22.747,41
- che, pertanto, è possibile riconoscere alla ditta Renovit P.S. S.p.A. (già Miecì S.p.A.) un credito netto di € 376.902,82 (trecentosettantaseimilanovecentodue/ottantadue) oltre IVA al 22% così determinato:

Totale netto dei lavori € 1.294.114,15

A dedurre acconti già corrisposti, penali e ritenute:

- Anticipazione - € 282.594,56
- Certificato di pagamento n. 1 - € 660.900,00
- Ritenuta infortuni 0,5% - € 6.325,56
- Trattenuta penale - € 127.893,93

Netto liquidato nello stato finale € 216.400,09

- Ritenuta infortuni da restituire € 6.325,56
- Progettazione definitiva/esecutiva € 125.429,75
- Relazione geotecnica e sismica € 4.000,00
- Indagini specialistiche e prove in situ € 2.000,00
- Indagini acque reflue € 22.747,41

Credito complessivo dell'impresa € 376.902,82

- che è possibile procedere, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e s.m.i., all'approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, per come redatto ed emesso dal Collaudatore Ing. Domenico Sapia in data 03/10/2025 ed acquisito al prot. n. 33330 del 10/10/2025, relativo alla "Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". CIG 8752111679";
- di approvare il quadro economico definitivo dell'intervento scaturente dallo Stato finale dei lavori e dal Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli")		
	Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)	
A1a)	Importo lavori a listino affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	2.462.094,65 €
A1b)	Importo lavori a listino Prev. 23 - Prot. 444/2022	58.186,75 €
A1)	Totale importo lavori a listino (A1a+A1b)	2.520.281,40 €
A2a)	Sconto di gara Convenzione Consip lavori affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	- 1.227.309,53 €
A2b)	Sconto di gara Convenzione Consip lavori Prev. 23 - Prot. 444/2022	- 27.859,08 €
A2)	Totale sconto di gara Convenzione Consip (A2a+A2b)	- 1.255.168,61 €
A3)	Totale importo ridotto dello sconto di gara Convenzione Consip (A1-A2)	1.265.112,79 €
A4)	Oneri di sicurezza lavori affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	23.493,36 €
A5)	Oneri di sicurezza lavori Prev. 23 - Prot. 444/2022	5.508,00 €
A6)	Importo totale dei lavori compresa sicurezza (A3+ A4+A5)	1.294.114,15 €



B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B1)	IVA su lavori e sicurezza (22% di A6)	284.705,11 €
B2)	spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva	125.429,75 €
B3)	spese tecniche relazione geotecnica e sismica	4.000,00 €
B4)	spese tecniche indagini specialistiche e prove in situ	2.500,00 €
B5)	indagini chimiche acque reflue prot. n. 95/2020 del 09/03/2020	22.747,41 €
B6)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	29.024,55 €
B7)	IVA su indagini analisi chimiche acque reflue (22% di B5)	5.004,43 €
B8)	Incarico collaudatore (onorario, oneri previdenziali ed IVA al 22%)	16.177,82 €
B9)	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	32.992,83 €
B10)	Costi allaccio cabina MT da parte di Enel non soggetti a ribasso (IVA Inclusa)	32.241,59 €
B11)	Economie dell'appalto	17.219,61 €
B12)	Totale somme a disposizione (B1: B11)	572.043,10 €
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A6+B12	1.866.157,25 €

Precisato:

- che il credito complessivo della ditta Renovit P.S. S.p.A. (Mieci S.p.A.) risultante dal presente atto ed ammontante ad € 376.902,82 oltre IVA al 22% per complessivi € 459.821,44 (quattrocentocinquantanovemilaottocentoventuno/quarantaquattro), rientra nel quadro economico dell'appalto aggiornato ed approvato con la Delibera del C.S. n. 425 del 05/06/2023;
- che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso la U.O.C. proponente;

Propone:

al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la deliberazione n. 125 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;

Vista la deliberazione n. 126 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **Dare atto** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 287 del 07/05/2021, è stata approvata l'offerta economica presentata dalla società Mieci S.p.A. con nota prot. n. M154/2021 del 20/04/2021, Prev. 003-Prot, 107/2021 del 20/04/2021, che prevedeva il rimborso per le seguenti attività eseguite dalla ditta appaltatrice, come spese non soggette a ribasso:
 - a. Progettazione definitiva/esecutiva assistenza acquisto forniture € 125.429,75
 - b. Relazione geotecnica e sismica € 4.000,00
 - c. Indagini specialistiche e prove in situ € 2.500,00
 - d. Indagini analisi chimiche acque reflue prev. 95/2020 € 22.747,41
2. **Dare atto** che la ditta Renovit P.S. S.p.A. (già Mieci S.p.A.), esecutrice dei lavori in oggetto, al momento della sottoscrizione degli atti contabili finali, ha formulato delle riserve, per la risoluzione delle quali il RUP ha avviato, ai sensi dell'art. 205, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2026, un procedimento di accordo bonario, formulando una proposta alle parti, tuttora in attesa di accettazione;
3. **Stabilire** che, nelle more che si concluda il procedimento di accordo bonario, è possibile approvare gli atti contabili ed il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e liquidare il credito ad oggi maturato dall'impresa esecutrice;
4. **Approvare** lo Stato finale, per come redatto dalla Direzione Lavori in data 12/06/2025 ed acquisito al prot. n. 23603 del 08/07/2025, relativamente alla "Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". CIG 8752111679", dal quale si evince un credito residuo, al netto della ritenuta d'acconto del 0,5%, alla ditta appaltatrice dei lavori Renovit P.S. S.p.A. (già Mieci S.p.A.), pari ad € 216.406,09 (duecento sedici mila e sei euro e nove centesimi) IVA;

5. **Approvare**, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, per come redatto ed emesso dal Collaudatore Ing. Domenico Sapia in data 03/10/2025 ed acquisito al prot. n. 33330 del 10/10/2025, relativo alla "Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". CIG 8752111679";
6. **Prendere atto** che è dovuta all'impresa la restituzione della ritenuta infortuni 0,5% di importo pari ad € 6.325,00;
7. **Stabilire**, pertanto, che è possibile riconoscere alla ditta Renovit P.S. S.p.A. (già Miecì S.p.A.) un credito netto di € 376.902,82 (trecentosettantaseimilanovecentodue/ottantadue) oltre IVA al 22% di seguito determinato, salvo compensazioni derivanti dall'accordo bonario che saranno recepite con successivo atto deliberativo:

Totale netto dei lavori € 1.294.114,15

A dedurre acconti già corrisposti, penali e ritenute:

- Anticipazione - € 282.594,56
- Certificato di pagamento n. 1 - € 660.900,00
- Ritenuta infortuni 0,5% - € 6.325,56
- Trattenuta penale - € 127.893,93

Ritenuta infortuni da restituire € 6.325,56
 Progettazione definitiva/esecutiva € 125.429,75
 Relazione geotecnica e sismica € 4.000,00
 Indagini specialistiche e prove in situ € 2.000,00
 Indagini acque reflue € 22.747,41
Credito complessivo dell'impresa € 376.902,82

8. **Dare atto** che il credito complessivo a favore della ditta Renovit P.S. S.p.A. (già Miecì S.p.A.) risultante dal presente atto ed ammontante ad € 376.902,82 oltre IVA al 22% per complessivi € 459.821,44 (quattrocentocinquantanove milaottocentoventuno/quarantaquattro), rientra nel quadro economico dell'appalto aggiornato ed approvato con la Delibera del C.S. n. 425 del 05/06/2023, per cui, non si rendono necessarie ulteriori prenotazioni di spesa;
9. **Approvare** il quadro economico definitivo dell'intervento scaturente dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
(Realizzazione dell'impianto di depurazione e di prima pioggia a servizio del P.O. Morelli del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli")		
Importo dei lavori in appalto (Importo lavori + Oneri della sicurezza)		
A1a)	Importo lavori a listino affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	2.462.094,65 €
A1b)	Importo lavori a listino Prev. 23 - Prot. 444/2022	58.186,75 €
A1)	Totale importo lavori a listino (A1a+A1b)	2.520.281,40 €
A2a)	Sconto di gara Convenzione Consip lavori affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	- 1.227.309,53€
A2b)	Sconto di gara Convenzione Consip lavori Prev. 23 - Prot. 444/2022	- 27.859,08 €
A2)	Totale sconto di gara Convenzione Consip (A2a+A2b)	- 1.255.168,61 €
A3)	Totale importo ridotto dello sconto di gara Convenzione Consip (A1-A2)	1.265.112,79 €
A4)	Oneri di sicurezza lavori affidati con Delibera n. 287 del 07/05/2021	23.493,36 €
A5)	Oneri di sicurezza lavori Prev. 23 - Prot. 444/2022	5.508,00 €
A6)	Importo totale dei lavori compresa sicurezza (A3+ A4+A5)	1.294.114,15 €
B Somme a disposizione della Stazione Appaltante		
B1)	IVA su lavori e sicurezza (22% di A6)	284.705,11 €
B2)	spese tecniche progettazione definitiva/esecutiva	125.429,75 €
B3)	spese tecniche relazione geotecnica e sismica	4.000,00 €
B4)	spese tecniche indagini specialistiche e prove in situ	2.500,00 €
B5)	indagini chimiche acque reflue prot. n. 95/2020 del 09/03/2020	22.747,41 €
B6)	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	29.024,55 €
B7)	IVA su indagini analisi chimiche acque reflue (22% di B5)	5.004,43 €
B8)	Incarico collaudatore (onorario, oneri previdenziali ed IVA al 22%)	16.177,82 €
B9)	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	32.992,83 €
B10)	Costi allaccio cabina MT da parte di Enel non soggetti a ribasso (IVA Inclusa)	32.241,59 €
B11)	Economie dell'appalto	17.219,61 €
B12)	Totale somme a disposizione (B1: B11)	572.043,10 €
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO A6+B12		1.866.157,25 €



10. Dare atto che l'impresa esecutrice, ai sensi dell'articolo 1667 c.c., è tenuta a rispondere, per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo;
11. Precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
12. Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Affari Generali, Legali e Assicurativi;
13. Dare mandato alla UOC Affari Generali Legali ed Assicurativi per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Tiziana Frittelli



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli", con rep. n. 139 del 30 OTT. 2025 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 30 OTT. 2025

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.
(Dott. Francesco Araniti)



Trasmessa al Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria

il _____

Prot. n. _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li ____/____/2025

