



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi - Melacrino - Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Prop. n. 83/25

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 830 DEL 23 LUG. 2025

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, nominato ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 3, della Legge della Regione Calabria del 7 agosto 2002, n. 29 e s.m.i., della legge della Regione Calabria del 19/3/2004, n. 11, della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 17.2.2025 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 17/2/2025.

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza tunnel sopraelevato del Presidio Ospedaliero Riuniti. CIG: 8672880EF9. Concessione seconda proroga.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del seguente atto.

Il RUP
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente UOS G.A.T.E.S.
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore della U.O.C.
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo G. Fera)

Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la delibera come sopra formulata, attesta che il presente atto non comporta spese o costi per l'Azienda.

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente

Il Direttore
U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie
(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.

(Dott. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.

(Dr. Salvatore Maria Costarella)



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 143 del 09/03/2021 sono stati approvati l'offerta economica presentata dalla ditta Miecì S.p.a. (oggi Renovit P.S. S.p.a.) per l'intervento di: "Messa in sicurezza tunnel sopraelevato del Presidio Ospedaliero Riuniti", il quadro economico dell'intervento di importo pari ad € 204.006,49 ed il cronoprogramma che prevedeva una durata pari a giorni 150 (centocinquanta) dalla consegna dei lavori;
- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 441 del 08/06/2023 sono stati nominati rispettivamente l'ing. Francesco Giovinazzo quale RUP e l'ing. Maurizio Rocco Laganà quale Direttore dei lavori dell'intervento di che trattasi;

Atteso che:

- con verbale del 08/01/2025 sono stati consegnati i lavori per l'intervento di che trattasi alla società Renovit P.S. S.p.a. (già Miecì S.p.a.), e con lo stesso verbale si stabiliva che dalla data di consegna sarebbe decorso il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito nel cronoprogramma di progetto in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi, era prevista entro e non oltre il 6 giugno 2025;
- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 468 del 07/05/2025 è stata concessa la proroga del termine suddetto al 8 agosto 2025;

Considerato che:

- la ditta esecutrice Renovit P.S. S.p.a. (già Miecì S.p.a.) con la nota pervenuta via pec ed assunta al prot. n. 21944 del 25/06/2025, ha comunicato le motivazioni che hanno comportato i ritardi nell'esecuzione dei lavori e richiesto la proroga del termine fissato per la conclusione dei lavori dell'intervento di che trattasi al 31/12/2025;

Visto:

- il parere del Direttore dei Lavori assunto al prot. n. 23432 del 07/07/2025, agli atti d'ufficio, con il quale lo stesso D.L. si dichiara favorevole alla concessione della proroga del termine fissato per la conclusione dei lavori dell'intervento di che trattasi al 31/12/2025;

Preso atto:

- che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei Lavori assunto al prot. n. 23432 del 07/07/2025 meritevole di essere accolto;

Vista:

- la normativa sui contratti pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, di dover:

- prendere atto del parere del Direttore dei Lavori assunto al prot. n. 23432 del 07/07/2025, con il quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta Renovit P.S. S.p.a. (già Miecì S.p.a.) la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, dell'intervento denominato: "Messa in sicurezza tunnel sopraelevato del Presidio Ospedaliero Riuniti", al 31 dicembre 2025;
- prendere atto che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori assunto al prot. n. 23432 del 07/07/2025 meritevole di essere accolto;
- concedere alla ditta Renovit P.S. S.p.a. (già Miecì S.p.a.) la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2025;
- stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda;

Precisato:

- che gli atti richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso le UU.OO.CC. proponenti;

Propone:

al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato, attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO



Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto: Vista la deliberazione n. 125 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore Maria Costarella;

Vista la deliberazione n. 126 del 25.02.2025 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Amministrativo Aziendale al Dott. Francesco Araniti;
Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale f.f. e del Direttore Amministrativo Aziendale f.f.;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

Prendere atto del parere del Direttore dei Lavori assunto al prot. n. 23432 del 07/07/2025, con il quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta Renovit P.S. S.p.a. (già Miecì S.p.a.) la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, dell'intervento denominato: "Messa in sicurezza tunnel sopraelevato del Presidio Ospedaliero Riuniti", al 31 dicembre 2025;

Prendere atto che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori assunto al prot. n. 23432 del 07/07/2025 meritevole di essere accolto;

Concedere alla ditta Renovit P.S. S.p.a. (già Miecì S.p.a.) una proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2025;

Stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda;

Precisare che gli atti dell'istruttoria richiamati nella presente deliberazione sono custoditi presso la UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;

Trasmettere la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi;

Dare mandato alla UOC Affari Generali Legali ed Assicurativi per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Tiziana Frittelli



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli", con rep. n. 98 del 24 LUG. 2025 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi ed è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 24 LUG. 2025

Il Direttore Amministrativo Aziendale f.f.
(Dott. Francesco Aruffi)



Trasmessa al Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria

il _____

Prot. n. _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria, li ____ / ____ / 2025

