



S ERVIZIO
S ANITARIO
R EGIONALE



GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

PROP. N° 42/24

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 172 DEL 21 MAR. 2024

Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10/11/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 181, e del Decreto del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria, n. 57 del 17.5.2022, n. 4 del 5.1.2023, n. 193 del 10.7.2023 e n. 25 del 29.1.2024.

Oggetto: Progetto OORR51 – Lavori di manutenzione straordinaria della U.O.C. di Neurologia del presidio ospedaliero "Riuniti", corpo "S" e raccordo tra corpo "S" e corpo "T", piano primo, del G.O.M. "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria. CIG 94192524A5. Concessione seconda proroga.

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale in conformità degli obiettivi assegnati, propone l'adozione del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Francesco Giovinazzo)

Il Dirigente
(Ing. Pietrangelo Tringali)

Il Direttore UOC
Gestione Tecnico Patrimoniale
(Ing. Carmelo Giuseppe Fera)

Il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, vista la proposta di deliberazione come sopra formulata, attesta che la presente delibera non comporta costi o spese per l'azienda.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore UOC Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie
(Dr. Francesco Araniti)

FAVOREVOLE

PARERE

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZ.LE F.F.
(Dr. Francesco Araniti)

IL DIRETTORE SANITARIO AZ.LE F.F.
(Dr. Salvatore Maria Costarella)

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 579 del 30/8/2022 sono stati approvati gli elaborati progettuali dell'intervento: "Progetto OORR51 – Lavori di manutenzione straordinaria della U.O.C. di Neurologia del presidio ospedaliero "Riuniti", corpo "S" e raccordo tra corpo "S" e corpo "T", piano primo, del G.O.M. "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria", ed il relativo quadro economico di importo pari ad € 295.000,00;
- con la medesima Deliberazione del C.S. n. 579 del 30/8/2022 è stato nominato l'Ing. Francesco Giovinazzo quale Responsabile Unico del Procedimento ed il Geom. Demetrio Riso quale Coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dell'intervento;
- con Deliberazione del Commissario straordinario n. 758 del 24/11/2022 è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) legge 120/2020 mediante RDO n. 3341117 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria della U.O.C. di Neurologia del presidio ospedaliero "Riuniti", corpo "S" e raccordo tra corpo "S" e corpo "T", piano primo, di questo G.O.M." Progetto OORR51;
- con Determina del Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione Logistica n° 66 del 18/01/2023, la procedura di cui al punto precedente è stata aggiudicata alla ditta ITEC SRL, per un importo complessivo dei lavori di € 228.740,15 oltre IVA (€ 216.091,83 di offerta economica + € 12.648,32 di oneri per la sicurezza), ed è stato approvato il quadro economico di aggiudicazione dell'intervento;
- con Determina del Direttore dell'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale n. 339 del 5/4/2023 il quadro economico di aggiudicazione dell'intervento è stato rettificato all'importo complessivo di € 295.000,00 ed approvato;
- con la Deliberazione del C.S. n. 473 del 21/6/2023 è stato nominato l'Ing. Antonino Mazzacua quale Direttore dei Lavori dell'intervento;

ATTESO CHE:

- con verbale del 27/07/2023 sono stati consegnati i lavori per l'intervento di che trattasi alla società ITEC S.r.l., e con lo stesso verbale si stabiliva che dalla data di consegna (27/07/2023) sarebbe decorso il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito nel cronoprogramma di progetto in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi, era prevista entro e non oltre il 23 dicembre 2023;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 1044 del 11/12/2023 è stata approvata la perizia di variante n. 1, per un importo netto complessivo di lavori pari ad € 317.746,67 oltre € 14.712,32 per oneri di sicurezza ed IVA relativa, con variazione del quadro economico dell'intervento ad un costo complessivo di € 372.683,52;
- con la stessa Delibera n. 1044/2023 è stato riconosciuto alla ditta esecutrice un tempo aggiuntivo per le lavorazioni di 45 giorni a decorrere dalla data di emissione della D.L. dell'ordine di esecuzione dei lavori di perizia e, quindi, al 6 febbraio 2024;
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 65 del 7/2/2024 è stata concessa alla ditta esecutrice una proroga di 40 giorni del termine per la conclusione dei lavori e, quindi, al 18 marzo 2024;

CONSIDERATO CHE:

- la ditta esecutrice I.T.E.C. S.r.l., con la nota pervenuta via pec ed assunta al prot. n. 7318 del 13/3/2024, ha comunicato le motivazioni che hanno comportato i ritardi nell'esecuzione dei lavori e richiesto la proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi del termine fissato per la conclusione dei lavori dell'intervento di che trattasi;
- il Responsabile Unico del Procedimento, con la nota prot. n. 10414 del 15/3/2023, ha richiesto parere al Direttore dei Lavori in ordine alla suddetta istanza di proroga;

VISTO:

- il parere del Direttore dei Lavori assunto al prot. n. 10459 del 15/3/2024, agli atti d'ufficio, con il quale lo stesso D.L. si dichiara favorevole alla concessione della proroga di gg. 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, con decorrenza della fine lavori da fissare al 8/5/2024;

PRESO ATTO:

- che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 15/3/2024 meritevole di essere accolto;

VISTA:

- la normativa sui contratti pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, PERTANTO, DI DOVER:

- prendere atto del parere del Direttore dei Lavori del 15/3/2024, assunto al prot. n. prot. n. 10459 del 15/3/2024, con la quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta I.T.E.C. S.r.l. la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 50 (cinquanta), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Progetto OORR51 – Lavori di manutenzione straordinaria della U.O.C. di Neurologia del presidio ospedaliero "Riuniti", corpo "S" e raccordo tra corpo "S" e corpo "T", piano primo, del G.O.M. "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria";
- prendere atto che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 15/3/2024 meritevole di essere accolto;
- concedere alla ditta I.T.E.C. S.r.l. una proroga di giorni 50 (cinquanta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- prendere atto che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 8 maggio 2024;
- stabilire che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda;

PRECISATO:

- che gli atti richiamati in delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale;

propone al Commissario Straordinario l'adozione dell'atto deliberativo come sopra formulato attestandone la piena legittimità, la correttezza formale e sostanziale, nonché la regolarità tecnico-procedurale e la conformità agli obiettivi;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la motivata proposta di deliberazione del Direttore della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale riferita all'oggetto;

Vista la disposizione di servizio prot.n. 20896 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Salvatore M. Costarella;

Vista la disposizione di servizio prot.n. 20897 del 19/5/2022 con la quale sono state conferite temporaneamente le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale al Dr. Francesco Araniti;

Visti i pareri del Direttore Sanitario Aziendale del Direttore Amministrativo Aziendale.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. **Prendere atto** del parere del Direttore dei Lavori del 15/3/2024, assunto al prot. n. prot. n. 10459 del 15/3/2024, con la quale lo stesso esprime parere favorevole a concedere alla ditta I.T.E.C. S.r.l. la proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 50 (cinquanta), naturali e consecutivi, dell'intervento denominato: "Progetto OORR51 – Lavori di manutenzione straordinaria della U.O.C. di Neurologia del presidio ospedaliero "Riuniti", corpo "S" e raccordo tra corpo "S" e corpo "T", piano primo, del G.O.M. "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria".
2. **Prendere atto** che il RUP Ing. Francesco Giovinazzo, con la presente proposta deliberativa ritiene il parere del Direttore dei lavori del 15/3/2024 meritevole di essere accolto.
3. **Concedere** alla ditta I.T.E.C. S.r.l. una proroga di giorni 50 (cinquanta), naturali e consecutivi del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
4. **Prendere atto** che per effetto del maggiore tempo concesso, il nuovo termine presunto di ultimazione dei lavori è fissato al 8 maggio 2024.
5. **Stabilire** che dal presente atto non scaturiscono costi o spese per l'Azienda.
6. **Precisare** che gli atti richiamati in delibera, sebbene ritenuti parte integrante e sostanziale del presente atto, sono custoditi presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
7. **Trasmettere** la presente delibera alla UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, alla UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie, alla UOC Gestione Servizi Generali, Legali e Assicurativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Gianluigi Scaffidi)




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione con l'indicazione dell'oggetto è stata affissa all'albo pretorio di questo Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli" con Rep. N. 53 del 22/MAR./2024 e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 22 MAR. 2024

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AZIENDALE F.F.

Dr. Francesco Araniti



Trasmessa al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie il

_____ Prot. n.° _____

ESECUTIVA IL _____

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Reggio Calabria li _____ / _____ /2024